

5-6-77

**자원~우지간 도로개설**

목 표	(임기내) 보상완료 및 사업추진 (임기후) 자원~우지간 도로개설 준공							
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기	
부서장	안용환	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내	<input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	5%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도	<input type="checkbox"/> 재정	<input type="checkbox"/> 권한

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2018년~2027년
- 사업비 : 48,640백만원(시비)
- 사업내용
  - 위치 : (1단계) 자원동(삼척I.C) ~ 우지동 197-2번지 일원
  - 내용 : 도로개설 1.7km(폭 11~19m) \*터널 325m 포함

**□ 추진상황**

- 보상업무 위·수탁 협약 : 한국농어촌공사(2022. 3월 / 現 73%추진)
  - 보상대상 : 토지203필지 126,576㎡, 지장물 579건(주택 3동, 기타 576건)
  - 보상완료 : 토지117필지 92,474㎡, 지장물 393건(주택 3동, 기타 390건)
- 공사원가 사전검토(조달청) : 2023.11월
- 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수 : 2023.12월

**□ 향후계획**

- 보상협의 지속추진(협의보상 및 수용절차 진행) : 2024.1월~2024.12월
  - 미보상 : 토지 86필지 34,102㎡, 지장물 186건
- 공사추진 및 사업완료 : 2027.9월
- 2단계 사업추진 : 2027년~2030년

**□ 연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 보상 협의 및 집행(50%), 공사 및 건설사업관리용역 발주	100
	2023 ○ 보상협의	50
	2024 ○ 보상완료	
	2025 ○ 공사추진	
	2026 ○ 공사추진	
임기 후	○ 공사준공	

**□ 소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	48,640	2,690	10,200	3,390	3,000	10,000	10,000	9,360
시비	48,640	2,690	10,200	3,390	3,000	10,000	10,000	9,360