

5-7-78 성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장사업

목 표	(임기내) 성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장 준공						
담당부서	도시과	팀	박중희	담당자	최승권	사업구분	완료시기
부 서 장	최승권	장	(3445)		(3446)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.1월~2025.12월
- 사업비 : 6,500백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 성북동 89-20번지~당저동 159-20번지 일원
 - 내용 : 도로확장 300m(폭 10.0m, 2차로 → 폭 14.0m, 3차로)

□ 추진상황

- 도시관리계획 결정(안) 열람공고 : 2021.9.30.
- 투자심사 : 2021.10.26.
- 도시관리계획 결정 : 2022.2.11.
- 주민설명회 개최 : 2022.6.28.
- 실시계획 인가 : 2023.6월
- 지중화사업 계획(신청서)제출 : 2023.7.19.
- 2024년 지중화 사업 선정(국비) : 2023.11.2.
- 잔여지 매수에 따른 변경추진계획 수립 : 2023.12.6.
- 한전 지중화 이행협약서 체결 : 2024.2.20.

□ 향후계획

- 손실보상 : 2023.10월~2024.9월
- 지장물 철거 및 공사추진 : 2024.10월~2025.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 실시설계 용역 및 인허가 완료	100
	2023	○ 손실보상협의 진행	100
	2024	○ 손실보상 및 지장물 철거	
	2025	○ 공사추진 및 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원별	계	기투자	민선 8기					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,500		100	1,000	2,800	2,600		
시비	6,500		100	1,000	2,800	2,600		